

**OPERE PUBBLICHE 2013**

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 38

OPERA	COSTI UNITARI: importo contrattuale ed importo varianti	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE (%)	NOTE
RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE" NEL COMPENDIO DELL'EX. CASERMA BELENO : <u>Risoluzione contrattuale disposta con D.G.C. N. 162 DEL 02/09/2010</u>	€. 744.179,88 oltre iva €. 690.146,45 oltre iva (riduzione importo contrattuale)	16/10/2008 (Agg. Definitiva)	17/03/2009	13/12/2010	25,59	2
RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE" NEL COMPENDIO DELL'EX. CASERMA BELENO (COMPLETAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE DISPOSTA CON D.G.C. N. 162 DEL 2/9/2010).	importo contrattuale €. 535.390,91 oltre iva €. 106.953,38 oltre iva (importo perizia di variante)	11/03/2011 (Agg. Definitiva)	20/11/2011	10/02/2012	100	1
COTTIMO FIDUCIARIO PALAZZO CIVICO DELLA CITTA' DI VENARIA REALE:OPERE IN ACCIAIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICOLLOCAMENTO DI ARREDI E NUOVI SCHEDARI MECCANIZZATI (codice cup:	€. 8.299,51 oltre iva	22/04/2013 (Agg. Definitiva)	26/07/2013	01/08/2013	100	
Progetto Strategico Corona Verde II Fase -Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo stura, ceronda e tangenziale nel contesto di Venaria e Druento.	€. 1.248.333,01 oltre iva	31/10/2013 (Agg. Definitiva Efficace)				3
LAVORI DI AMLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO	€. 493.099,98 oltre iva	Determinazione a contrarre 6/11/2013 07/03/2014 (Agg. Provissoria)				3
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DON SAPINO	€. 978.748,91 (di cui importo di perizia di variante pari ad €. 26.779,71 oltre IVA)	06/03/2012 (Agg. Definitiva) 19/12/2013 (Delibera di Giunta comunale di approvazione perizia di varaiante suppletiva n. 1)	16/07/2012		91	1,3
<b>LEGENDA:</b> 1 Varianti 2 Risoluzione contrattuale 3 Procedure in corso						